



## Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha - MG

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 84.616,36				DATA: 25/03/2019			
OBRA: Calçamento com Bloquete			LOCAL: PRUA DOS LÍRIOS				PRAZO DA OBRA: 04 meses			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,60%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 1.356,10	R\$ 1.356,10					
2	TER-001	TERRAPLANAGEM/TRABALHOS	Físico %	2,95%	40,00%	30,00%	30,00%			
			Financeiro	R\$ 2.497,14	R\$ 998,86	R\$ 749,14	R\$ 749,14			
3	DRE-001	DRENAGEM	Físico %	20,83%	40,00%	40,00%	20,00%			
			Financeiro	R\$ 17.625,12	R\$ 7.050,05	R\$ 7.050,05	R\$ 3.525,02			
4	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	Físico %	59,33%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
			Financeiro	R\$ 50.204,80	R\$ 10.040,96	R\$ 15.061,44	R\$ 15.061,44	R\$ 10.040,96		
5	URB-001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	15,28%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			Financeiro	R\$ 12.933,20	R\$ 3.233,30	R\$ 3.233,30	R\$ 3.233,30	R\$ 3.233,30		
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
<b>TOTAL</b>			<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,80%</b>	<b>30,84%</b>	<b>26,67%</b>	<b>15,69%</b>		
			<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 84.616,36</b>	<b>R\$ 22.679,26</b>	<b>R\$ 26.093,93</b>	<b>R\$ 22.568,91</b>	<b>R\$ 13.274,26</b>		

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

Prefeito Municipal

Observações: